



පිම්බුරු කැපුපැනම් ක්‍රීඩා
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
සිංහපායාන 1
SEKRETARIAT DPRD

රාජ්‍ය මාර්ග සමාරපුරා

Jalan Gajah Mada, Semarapura

දුරකථන : 0366 21029, ෆැක්ස් : 0366 20985, කේට් පෝස්ට් : 80781, විද්‍යුත් තැපෑල : dprdklungkung@gmail.com

Telepon : (0366) 21029, Fax : (0366) 20985, Kode Pos : 80781, Email : dprdklungkung@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 000.4.7.2/ 1977 /Setwan

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Dari Pihak Pemilik Pekerjaan-PIHAK KESATU

Nama : Drs. I Wayan Sudiarta
Jabatan : Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung
Alamat : Jalan Gajah Mada Semarapura


II. Dari Pihak Pelaksana/Penugasan-PIHAK KEDUA

Nama : NI NENGGAH SUPARTINI
Jabatan : Direktris CV. ADITYA SARI
Alamat : Jl. Ngurah Rai No.6 Semarapura Tengah Klungkung

Dalam hal ini PA telah menerima hasil pekerjaan berupa Penataan Ruang Sekretariat DPRD sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 000.4.7.2/1521/Setwan , tanggal 30 Oktober 2023, Adapun pekerjaan yang diserahkan terimakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terlampir Nomor : 000.4.7.2/1976/Setwan tanggal 11 Desember 2023

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pengguna Anggaran
Sekretariat DPRD
Kabupaten Klungkung


Drs. I Wayan Sudiarta

NIP. 19640702 199503 1 001

PIHAK KEDUA

Kontraktor Pelaksana
CV. ADITYA SARI



NI NENGGAH SUPARTINI

Direktris

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

LAPORAN BULANAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

Nama Kegiatan : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 Nama Pekerjaan : PENATAAN RUANG SEKRETARIAT DPRD
 LOKASI : KECAMATAN KLUNGKUNG
 Tahun Anggaran : 2023

Konsultan Pengawas : CV. ARSA WINANGUN

KONTRAKTOR : CV. ADITYA SARI
 NO SPK : 000.4.7.2/1521/Setwan
 TANGGAL : 30 Oktober 2023

BULAN KE : 1 (SATU)
 TANGGAL : 27 November - 08 Desember 2023

NO	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT %	Selesai Pekerjaan			Prosentase Thd.		Ket.
					s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	Item Pek. %	Total %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=(8/4)x100	10=(5X9)/100	13
A	RUANG BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pek. Pembersihan dan Pembongkaran	M ²	34,41	0,34	34,41		34,41	100,00	0,34	
II	PEKERJAAN PASANGAN INTERIOR									
1	Pas. Backdrop (p 2,76 x t 3,05m)	Unit	1,00	6,41		1,00	1,00	100,00	6,41	
2	Pek. Rak Samping Backdrop (pj 0,42 x tg 3,05 x lbr 0,43 m)	Unit	2,00	4,18		2,00	2,00	100,00	4,18	
3	Pas. Backdrop Kolom t 3,05m	M ²	2,44	1,84		2,44	2,44	100,00	1,84	
4	Pek. Rak dan Laci (tg 3,05 x lbr 43cm)	M ²	8,99	14,91		8,99	8,99	100,00	14,91	
5	Pas. Tulisan Alumunium uk. tg 15cm	Bh	22,00	3,13		22,00	22,00	100,00	3,13	
6	Pas. Lambang Kabupaten Klungkung Alumunum uk. 40x40cm	Bh	1,00	0,42		1,00	1,00	100,00	0,42	
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1	Pas. Kabel 3x2,5mm	M'	10,00	0,13		10,00	10,00	100,00	0,13	
2	Pas. Lampu Strip Pada Backdrop	M'	2,88	0,09		2,88	2,88	100,00	0,09	
B	RUANG BAGIAN KEUANGAN									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pek. Pembersihan dan Pembongkaran	M ²	34,79	0,35	34,79		34,79	100,00	0,35	
II	PEKERJAAN PASANGAN INTERIOR									
1	Pas. Backdrop (p 2,76 x t 3,05m)	Unit	1,00	6,41	1,00		1,00	100,00	6,41	
2	Pek. Rak Samping Backdrop (pj 0,42 x tg 3,05 x lbr 0,43 m)	Unit	2,00	4,18	2,00		2,00	100,00	4,18	
3	Pek. Rak dan Laci (tg 3,05 x lbr 43cm)	M ²	11,43	18,95	11,43		11,43	100,00	18,95	
4	Pas. Tulisan Alumunium uk. tg 15cm	Bh	14,00	1,99		14,00	14,00	100,00	1,99	
5	Pas. Lambang Kabupaten Klungkung Alumunum uk. 40x40cm	Bh	1,00	0,42		1,00	1,00	100,00	0,42	
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1	Pas. Kabel 3x2,5mm	M'	10,00	0,13	10,00		10,00	100,00	0,13	
2	Pas. Lampu Strip Pada Backdrop	M'	2,88	0,09	2,88		2,88	100,00	0,09	

C RUANG BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN										
I PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Pek. Pembersihan dan Pembongkaran	M ²	34,79	0,35	34,79		34,79	100,00	0,35	
II PEKERJAAN PASANGAN INTERIOR										
1	Pas. Backdrop (p 2,76 x t 3,05m)	Unit	1,00	6,41	1,00		1,00	100,00	6,41	
2	Pek. Rak Samping Backdrop (pj 0,42 x tg 3,05 x lbr 0,43 m)	Unit	2,00	4,18	2,00		2,00	100,00	4,18	
3	Pek. Rak dan Laci (tg 3,05 x lbr 43cm)	M ²	11,43	18,95	5,14	6,29	11,43	100,00	18,95	
4	Pas. Tulisan Aluminium uk. tg 15cm	Bh	36,00	5,12		36,00	36,00	100,00	5,12	
5	Pas. Lambang Kabupaten Klungkung Aluminium uk. 40x40cm	Bh	1,00	0,42		1,00	1,00	100,00	0,42	
III PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK										
1	Pas. Kabel 3x2,5mm	M'	10,00	0,13	10,00		10,00	100,00	0,13	
2	Pas. Lampu Strip Pada Backdrop	M'	2,88	0,09	2,88		2,88	100,00	0,09	
D KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)										
1	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	0,38	1,00		1,00	100,00	0,38	
				100,00						
					PRESENTASI BULAN INI				49,48	
					RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN				97,265	
					REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN				100,00	
					DEVIASI				MAJU	2,735



Drs. I Wawan Sudiarta
NIP. 19640702 199503 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Ida Ayu Suryani, SE, M.A.P
NIP. 19780323 200604 2 011

Konsultan Pengawas
CV. ARSA WINANGUN

I Wawan Yuli Arsana, ST
Direktur

Semarang, 11 September 2023

Kontraktor
CV. ADITYA SARI

Ni Nenah Supartini
Direktir