



ប្រតិភូ ភាសាបាលី ភ្នំគូ
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
ស្ថាប័ន ១៧៣២២
SEKRETARIAT DPRD

ស្ថានីយ៍ រាជ្យ ឃុំ ឃុំ

Jalan Gajah Mada, Samarapura

ទូរស័ព្ទ : ០៣៦៦ ២១០២៩ ហ្វាកស៊ីមី : ០៣៦៦ ២០៩៨៥ កូដប្រទេស : ៨០៧៦១

Telepon : (0366) 21029, Fax : (0366) 20985, Kode Pos : 80761, Email : dprdklungkung@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 000.4.7.2/ 1976 /Setwan

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan : Penataan Ruang Sekretariat DPRD

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga telah diadakan rapat pemeriksaan administrasi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , Pekerjaan Penataan Ruang Sekretariat DPRD sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 000.4.7.2/1521/Setwan tanggal 30 Oktober 2023, oleh Penyedia Barang/ Jasa CV. ADITYA SARI .

Rapat dihadiri oleh Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung serta Penyedia Barang/Jasa CV. ADITYA SARI Rapat diawali dengan pemeriksaan Administrasi kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan hasil pekerjaan, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan secara visual hasil pekerjaan oleh Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas Penyedia Barang/Jasa CV. ARSA WINANGUN. sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100 %. Dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Konsultan Pengawas
CV. ARSA WINANGUN


I Wayan Yuli Arsana,ST
Direktur

Pengguna Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung


Drs. I Wayan Sudiarta
NIP. 19640702 199503 1 001

Kontraktor Pelaksana
CV. ADITYA SARI


Ni Nengah Supartini
Direktris

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Ida Ayu Suryani,SE.M.A.P
NIP. 19780323 200604 2 011

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

LAPORAN BULANAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

Nama Kegiatan : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 Nama Pekerjaan : PENATAAN RUANG SEKRETARIAT DPRD
 LOKASI : KECAMATAN KLUNGKUNG
 Tahun Anggaran : 2023


KONTRAKTOR : CV. ADITYA SARI
 NO SPK : 000.4.7.2/1521/Setwan
 TANGGAL : 30 Oktober 2023

Konsultan Pengawas : CV. ARSA WINANGUN

BULAN KE : 1 (SATU)
 TANGGAL : 27 November - 08 Desember 2023

NO	URAIAN	SAT	VOLUME	BOBOT %	Selesai Pekerjaan			Prosentase Thd.		Ket.
					s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	Item Pek. %	Total %	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=(8/4)x100	10=(5X9)/100	13
A	RUANG BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pek. Pembersihan dan Pembongkaran	M ²	34,41	0,34	34,41		34,41	100,00	0,34	
II	PEKERJAAN PASANGAN INTERIOR									
1	Pas. Backdrop (p 2,76 x t 3,05m)	Unit	1,00	6,41		1,00	1,00	100,00	6,41	
2	Pek. Rak Samping Backdrop (pj 0,42 x tg 3,05 x lbr 0,43 m)	Unit	2,00	4,18		2,00	2,00	100,00	4,18	
3	Pas. Backdrop Kolom t 3,05m	M ²	2,44	1,84		2,44	2,44	100,00	1,84	
4	Pek. Rak dan Laci (tg 3,05 x lbr 43cm)	M ²	8,99	14,91		8,99	8,99	100,00	14,91	
5	Pas. Tulisan Aluminium uk. tg 15cm	Bh	22,00	3,13		22,00	22,00	100,00	3,13	
6	Pas. Lambang Kabupaten Klungkung Aluminium uk. 40x40cm	Bh	1,00	0,42		1,00	1,00	100,00	0,42	
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1	Pas. Kabel 3x2,5mm	M'	10,00	0,13		10,00	10,00	100,00	0,13	
2	Pas. Lampu Strip Pada Backdrop	M'	2,88	0,09		2,88	2,88	100,00	0,09	
B	RUANG BAGIAN KEUANGAN									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pek. Pembersihan dan Pembongkaran	M ²	34,79	0,35	34,79		34,79	100,00	0,35	
II	PEKERJAAN PASANGAN INTERIOR									
1	Pas. Backdrop (p 2,76 x t 3,05m)	Unit	1,00	6,41	1,00		1,00	100,00	6,41	
2	Pek. Rak Samping Backdrop (pj 0,42 x tg 3,05 x lbr 0,43 m)	Unit	2,00	4,18	2,00		2,00	100,00	4,18	
3	Pek. Rak dan Laci (tg 3,05 x lbr 43cm)	M ²	11,43	18,95	11,43		11,43	100,00	18,95	
4	Pas. Tulisan Aluminium uk. tg 15cm	Bh	14,00	1,99		14,00	14,00	100,00	1,99	
5	Pas. Lambang Kabupaten Klungkung Aluminium uk. 40x40cm	Bh	1,00	0,42		1,00	1,00	100,00	0,42	
III	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1	Pas. Kabel 3x2,5mm	M'	10,00	0,13	10,00		10,00	100,00	0,13	
2	Pas. Lampu Strip Pada Backdrop	M'	2,88	0,09	2,88		2,88	100,00	0,09	
C	RUANG BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN									
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pek. Pembersihan dan Pembongkaran	M ²	34,79	0,35	34,79		34,79	100,00	0,35	

C RUANG BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN									
I PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pek. Pembersihan dan Pembongkaran	M ²	34,79	0,35	34,79		34,79	100,00	0,35
II PEKERJAAN PASANGAN INTERIOR									
1	Pas. Backdrop (p 2,76 x t 3,05m)								
2	Pek. Rak Samping Backdrop (pj 0,42 x tg 3,05 x lbr 0,43 m)	Unit	1,00	6,41	1,00		1,00	100,00	6,41
3	Pek. Rak dan Laci (tg 3,05 x lbr 43cm)	Unit	2,00	4,18	2,00		2,00	100,00	4,18
4	Pas. Tulisan Aluminium uk. tg 15cm	M ²	11,43	18,95	5,14	6,29	11,43	100,00	18,95
5	Pas. Lambang Kabupaten Klungkung Alumunum uk. 40x40cm	Bh	36,00	5,12		36,00	36,00	100,00	5,12
		Bh	1,00	0,42		1,00	1,00	100,00	0,42
III PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1	Pas. Kabel 3x2,5mm								
2	Pas. Lampu Strip Pada Backdrop	M'	10,00	0,13	10,00		10,00	100,00	0,13
		M'	2,88	0,09	2,88		2,88	100,00	0,09
D KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)									
1	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	0,38	1,00		1,00	100,00	0,38
				100,00					
PRESENTASI BULAN INI								49,48	
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN								97,265	
REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN								100,00	
DEVIASI								2,735	
								MAJU	



Semarang, 11 September 2023

Kontraktor

CV. ADITYA SARI

Ni Nengah Supartini
Direktur